

คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๒๗

เรื่อง นับระยะเวลาคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ปพพ. มาตรา ๒๒๓

การคิดคำนวณค่าปรับนั้น หากมีการส่งมอบงานล่าช้า ผู้ว่าจ้าง ย่อมมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันนับแต่วันล่วงเลยกำหนดงานแล้วเสร็จตาม สัญญาจนถึงวันส่งมอบงานจ้าง แต่ถ้าเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้ถูกต้องเสียก่อนด้วย ผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิปรับผู้รับ จ้างได้ถึงวันที่ครบกำหนดการตรวจสอบแล้วได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องตามสัญญา แล้ว แต่จะตัดไม่รวมถึงเวลาที่เกิดจากความล่าช้าใด ๆ ที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อให้เกิด ขึ้นและไม่รวมถึงระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากความล่าช้าในการตรวจรับ งานของคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย

ข้อเท็จจริงและปัญหา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำสัญญาจ้าง นายพงษ์ศักดิ์ทำ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ส่งงานเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ คณะกรรมการตรวจ การจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ และไม่รับมอบงานโดย ให้ทำการแก้ไขรายการ ๖ รายการ แต่ผู้รับจ้างโต้แย้งว่ารายการที่ให้แก้ไขเป็นรายการ นอกเหนือรายการที่กำหนดในสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงหารือกรมอัยการว่า หากปรากฏว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขตามสัญญาแล้ว การคิดค่าปรับเป็นราย วันตามสัญญาจะคิดค่าปรับจากผู้รับจ้างได้กี่วัน ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และจะต้อง หักวันใดวันหนึ่งออกหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำวินิจฉัย ในการคิดคำนวณค่าปรับนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิตามสัญญาฯ ข้อ ๗ โดยปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันนับแต่วันล่วงเลยกำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญา (วันที่

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๖) จนถึงวันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญา แต่โดยเหตุที่กรณีตามข้อหาหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขงานให้ถูกต้องเสียก่อนด้วย ดังนั้น การกีดกันวงค่าปรับตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงสามารถใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างได้ถึงวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แต่กำหนดระยะเวลาปรับดังกล่าวจะต้องไม่รวมช่วงเวลาที่เกิดจากความล่าช้าใด ๆ ที่ทางฝ่ายผู้ว่าจ้างมีส่วนก่อให้เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๓ ก็จะต้องไม่รวมถึงระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากความล่าช้าของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการตรวจรับงานนั้นด้วย